VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG WESTERBURG
- Der Bürgermeister -

56457 Westerburg
Neumarkt 1
Telefon (02663) 291- 150
Telefax (02663) 291 - 888
E-Mail:
sitzungsdienst@vg-westerburg.de

Vorlage Federführend: Abteilung 3 - Verbandsgemeindewerke	Vorlage-Nr: VO/A3/2406/2017 AZ: Datum: 05.05.2017 Verfasser: Herr Werner Schildhorn

Vergabe der Arbeiten zum Bau einer Wasserversorgungs-Druckerhöhungsanlage (DEA) in Pottum

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	18.05.2017	Werkausschuss	Entscheidung

Sachverhalt:
Am nördlichen Ortsrand von Pottum wurde in 2008/2009 der erste Bauabschnitt des Baugebiets "Herchenwies" mit neun Bauplätzen erschlossen. In den nächsten ca. 2 - 3 Jahren ist die Erschließung des zweiten Bauabschnitts dieses Baugebiets mit weiteren elf Bauplätzen geplant. Aus der bestehenden Bebauung in der Nord- und Waldstrasse, unmittelbar unterhalb des v.g. Baugebiets gelegen, sind in der letzten Zeit wiederholt Informationen über zu geringen Wasserdruck geäußert worden.
Alle v.g. Teileinzugsgebiete liegen dicht unter dem Wasserspiegel im Hochbehälter Pottum, d.h. der Versorgungsdruck in diesem Bereich muss erhöht werden.
Aus v.g. Gründen ist seitens der Verbandsgemeindewerke der Bau einer DEA (Druckerhöhungsanlage) vorgesehen. Standort soll sein am Ende der Waldstrasse, Einmündung Steinstraße, auf einem gemeindeeigenen Grundstück.
Die DEA besteht aus einer Fertigteil-Raumzelle mit Stahlbetonwänden, -decke und -boden. Darin sind Druckerhöhungspumpen montiert, zwei kleine in wechselweisem Betrieb zur Erzeugung des "normalen" Versorgungsdrucks und eine etwas größere Pumpe für den Brandfall. Durch die Druckerhöhung wird der jetzige Versorgungsdruck um ca. 2 bis 2,5 bar erhöht und ist somit auch am höchsten Punkt des Versorgungsgebiets im 2. Bauabschnitt des Neubaugebiets "Herchenwies" ausreichend.

Für die Lieferung und den Aufbau der DEA wurde eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt und drei Fachfirmen angeschrieben.
Die Submission fand am 03.05.2017 statt und erbrachte bei drei Angebotsabgaben folgendes Ergebnis, einschl. 19 % MwSt.:

1. Fa. Grundfos GmbH, 40699 Erkrath	40.073,25 €
2. Fa. Burger-Pumpen GmbH, 66583 Spiesen-Elversberg	42.409,22 €
3. Fa. WITEC GmbH, 57612 Kroppach	44.208,50 €

Günstigster Bieter ist die Fa. Grundfos GmbH, 40699 Erkrath.

Gegen eine Vergabe an den günstigsten Bieter, die Fa. Grundfos GmbH, 40699 Erkrath, bestehen unsererseits keine Bedenken.

Im finanziellen Rahmen des Wirtschaftsplans der Verbandsgemeindewerke sollen noch kleinere Gewerke mit ausgeführt werden, wie z.B. die Gründungsarbeiten (Fundamente der DEA) und der Anschluss an die vorhandene Wasserversorgungsleitung in der Straße.

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss ermächtigt die Werkleitung, die Arbeiten für die Lieferung und den Aufbau der Wasserversorgungs-Druckerhöhungsanlage Pottum an die niedrigst bietende Fa. Grundfos GmbH, 40699 Erkrath, aufgrund ihres Angebotes vom 25.04.2017, welches mit einer Summe von 40.073,25 € (einschl. 19 % MwSt) abschließt, zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:
Zur Finanzierung stehen im Wirtschaftsplan 2017 für die Druckerhöhungsanlage Pottum 100.000,00 € netto bzw. 119.000,00 € einschl. 19 % MwSt. zur Verfügung.

Anlage/n:
Lageplan